



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL FACTOR

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL  
AÑO 2023

(RDS 1,188,624. 00)

Periodo primer trimestre

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Reparacion de la calle de piedra blanca	Piedra Blanca	198,104.00	0.00				X	
Los baños del play	Los Pajones	198,104.00	0.00				X	
Aceras y contenes	Telanza	198,104.00	0.00				X	
Pozo tubular	KM5	297,156.00	200,000.00			X		
Reparación de la calle	El Papayo	297,156.00	0.00				X	

Dennis Vargas Monte

FIRMA AUTORIZADA

30/03/23

FECHA



## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	00	
Obras en proceso	01	10
Obras pendientes	04	90
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2023:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
1,188,624. 00	200,000.00	200,000.00	100%





# Alcaldía Municipal El Factor

Tel.:809-589-9452 -RNC:43001608-1

## INFORME DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO

1<sup>er</sup> trimestre

### Acta reunión con el comité de seguimiento de las obras en ejecución del presupuesto participativo.

Siendo las 10:00 a.m. del día 17 del mes de abril del año 2023 se procedió a dar inicio a la rendición de cuenta del proceso de avance del presupuesto participativo, correspondiente al año 2023 al comité de seguimiento.

Se comprobó el quórum de la asistencia de los miembros del comité de seguimiento de obra de presupuesto participativo con la presencia de 5 de 7.

Primero se procedió a realizar una introducción ya que hay nueva encargada de presupuesto participativo. Acto seguido se dio el informe del departamento de obras respecto a cómo van las obras presupuestas y los avances que han surgido, una de las obra que están en proceso es Pozo Tubulares en el sector del Km5, la cual la obras está en 50% de ejecución.

También se destacó que el comité de seguimiento siga cumpliendo sus funciones y rol. Concluido la exponencia del informe, se procedió a sede turnos de participación para hacer una dinámica de preguntas y respuestas. La reunión concluyo a las 11:00 a.m.

*Dennis Veras M.*  
**DENNIS VERAS MARTE**

**Enc. Presupuesto Participativo**





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL FACTOR  
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM  
Listado de asistencia reunión seguimiento

LUGAR Ayuntamiento

FECHA 17-03-2023

NO.	NOMBRE COMPLETO	TELEFÓNICO	CEDULA	SECTOR	FIRMA
1	Eugenia Jorjap	809-6943644	136-0001872	Telara	Eugenia
2	Martina Brito	809-881726	4-001-0864475-8		Maria Auxiliadora
3	Bernardo CASTILLO		136 000 3885-8		Bernardo
4	Leonardo Paulino	8298369172	136-0001113-3		Leonardo
5	Josefa Cinas	8293794212	136-0003599-5	El Papayo	Josefa Cinas
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Dennis Veras M.

Dennis Veras Marte

