


**Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)**  
**Valor RD\$**

Institución: Ayuntamiento Municipal de El Factor  
 Capítulo: 7026  
 Fecha: DICIEMBRE - 2023

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto por Ejecutar	Observación
CONSTRUCCION FUNERARIA EL PAPAYO	19/01/2023		800,000.00	799,512.43	487.57	
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO	24/03/2023		1,841,986.06	1,761,019.60	80,966.46	
CONSTRUCCION BOULEVAR RAONEL GRULLON	28/03/2023		2,109,320.50	2,098,093.59	11,226.91	
CONTRUCCION DE POZO TUBULAR KMS	01/04/2023		297,156.00	292,717.50	4,438.50	
CONSTRUCCION DE PLAY DE LA COMUNIDAD DEL PAPAYO	26/06/2023		2,978,766.00	1,377,591.57	1,601,174.43	
CONSTRUCCION DE BAÑOS DE PLEY DE LA COMUNIDAD	14/10/2023	30/10/2023	198,104.00	198,104.00	0.00	
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS HERNANDEZ	18/10/2023	04/11/2023	198,104.00	198,104.00	0.00	
<b>Total General</b>			<b>8,423,436.56</b>	<b>6,725,142.69</b>	<b>1,698,293.87</b>	



*Jennicvat fresser.*



