

Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
Valor RD\$

Institución Ayuntamiento Municipal de El Factor
Capítulo: 7026
Fecha: JUNIO - 2024

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Monto		
			Total Presupuestado	Ejecutado	Monto por Ejecutar
CONSTRUCCION DE PLAY EN LA COMUNIDAD EL PAPAYO (CONTINUACION)	02/02/2024	19/04/2024	3,481,371.41	3,481,371.41	0.00
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO	13/02/2024		76,683.36	75,500.00	1,183.36
CONSTRUCCION DE PLAY EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	26/02/2024		1,454,288.38	374,307.59	1,079,980.79
CONSTRUCCION DE IGLESIA NIÑO CASA DE PAZ	28/06/2024		379,238.00	73,102.00	306,136.00
CONSTRUCCION DE POZO COMUNAL EN TELANZA	28/06/2024		252,825.00	41,800.00	211,025.00
Total General			5,644,406.15	4,046,081.00	1,598,325.15

ALCALDIA EL FACTOR
2024-2028
R. Total General

[Signature]

Jenny Antares

ALCALDIA EL FACTOR
2024-2028

[Signature]

CONTRALORIA
2024-2028
ALCALDIA EL FACTOR

[Signature]