



Ayuntamiento del Municipio De El Factor

Nivel de avance obras del presupuesto participativo
Incluidas en el presupuesto municipal del año 2022
(RD \$1, 229,518.00)

Periodo Tercer Trimestre



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION	
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%		Sim inicial
1. Reparación del Centro Comunal	El papayo	233,418.00	233,418.00	X				
2. Reparación de Play	Casco Urbano 1	303,535.00	0.00				X	
3. Reparación del Parquecito	Casco Urbano 2	303,535.00	303,535.00	X				
4. Tres Pozo Tubulares	Telanza	155,612.00	155,612.00	X				
5. Reparación del puente de Telanza y Km.5	Km.5	233,418.00	233,418.00	X				

FIRMA ALCADÍA

25/08/2022
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2020 / 2024

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4	80
Obras en proceso	0	00
Obras pendientes	1	20
TOTAL	5	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
1,229,518.00	925,983.00	303,535.00	80%



ALCALDIA MUNICIPAL EL FACTOR

TEL: 809589-9452 RNE: 43001608-1

Informe del comité de seguimiento

Acta reunión con el comité de seguimiento de las Obras en Ejecución del Presupuesto participativo.

Siendo **9:10 am** del día **01 de julio** del mes de **julio** del **año 2022** procedió a dar inicio de rendición de cuenta del proceso de avance del presupuesto participativo, correspondiente al año **2022** al comité de seguimiento.

Se comprobó el quórum de la asistencia de los miembros del comité de seguimiento de obra de presupuesto participativo con la presencia de **5 de 7**

Con la presencia del el alcalde **Juan José Paredes** donde expreso que el compromiso de él es ejecutar las obras en todo el municipio, el alcalde dijo que las obras que faltan se ejecutaran en octubre de este año 2022.


El alcalde expreso que hubo problemas con una obra en la comunidad de telanza que hicieron varios hoyo para el pozo tubular de esa comunidad pero no se encontró agua pero él se comprometió para realizar dicha obra, en el papayo la obra va muy bien y que en diciembre él tiene pensado entregar la obra.

El presidente del comité de seguimiento expreso al alcalde que es bueno reunirse para comunicar todo lo que se hace y le dio las gracias al alcalde y que siga ejecutando las obras.

De igual manera hizo referencia también que el comité de seguimiento esta de mano del alcalde para realizar dichos obras del presupuesto participativo personalmente y supervisando y dando seguimiento a todas las comunidades..

Concluida la presentación del informe da tres turnos libres a los delegados

La reunión concluyo alas **10:20 am**


ELIZABETH PAULINO CORNIEL
Enc. Presupuesto


LEONARDO PAULINO
Presidente comité S.



MUNICIPIO DE EL FACTOR
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
ASISTENCIA DEL COMITE SEGUIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2022
FECHA 01/07/2022

NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	TELÉFONO	COMUNIDAD / SECTOR	FIRMA
Leonardo Paulino	136-0010143-3	809-836-9177	La Aitagnacia	Leonardo Paulino
Martina Brito	001-0864475	809-881-7664	Maria auxiliadora	Martina Brito
Josefa Genao	136-0003599		Palayo	Josefa Genao
Franklin Perez	136-0004426	809-836-2296	Km-5	Franklin Perez
Bernardo Castillo	136-0003885		El Palayo	-Bernardo


ENCARGADO PPM



SELLO AYUNTAMIENTO