



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL FACTOR

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
DEL AÑO 2022

(RDS 1,229,518. 00)

Periodo segundo semestre

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Reparación del centro comunal	El Papayo	233,418.00	233,418.00	X				
Reparación del play	Casco Urbano 1	303,535.00	0.00				X	
Reparación del parquesito	Casco Urbano 2	303,535.00	303,535.00	X				
Tres pozo tubulares	Telanza	155,612.00	155,612.00	X				
Reparación del puente de telanza y Km5	KM5	233,418.00	233,418.00	X				

Dennis veras M.

FIRMA AUTORIZADA

25/08/2022

FECHA



SELLO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	04	80
Obras en proceso	00	00
Obras pendientes	01	20
TOTAL	5	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2022:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
1,188,624.00	925,983.00	303,535.00	80%