

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO EL FACTOR


**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL
AÑO 2025**

(RDS 1,516,950.00)

Periodo segundo trimestre

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Remozamiento Cementerio	El Papayo	252,825.74	00.00				X	
Aceras y contenes Barrio PRD	Casco Urbano 1	379,237.11	379,237.11	X				FINALIZADA
Remozamiento Capilla San Ramon	Casco Urbano 2	379,237.11	00.00				X	
Cercado del patio Iglesia La Milagrosa	Telanza	252,825.74	00.00				X	
Reconstrucción Iglesia Divino Niño	KM5	252,825.74	00.00				X	


FIRMA AUTORIZADA


FECHA


SELLO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	01	20
Obras en proceso	00	00
Obras pendientes	04	80
TOTAL	5	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2025:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
1,516,950.00	379,237.11	1,137,712.89	25%